Pleszew, dnia 27.03.2026 r.

Sygnatura protokołu kontroli: NR.3.2026

PROTOKÓŁ

z przeprowadzonej kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych w trybie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784) przeprowadzona została kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych **powiatowych na terenie miasta i gminy Pleszew.**

Osoba(-y) prowadząca(-e) kontrolę z organu zarządzającego ruchem na drodze:

- Małgorzata Nadera, Inspektor w Wydziale Nieruchomości, Inwestycji i Rozwoju, Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

I. WYNIKI KONTROLI

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono istnienie następujących nieprawidłowości:

1. w zakresie **utrzymania** w należytym stanie znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
    1) skrzyżowanie dróg nr 4334P i 4315P – zgięty znak z nazwą m. Grodzisko,
    2) droga nr 4367P ul. Wojska Polskiego naprzeciw ul. Stefana Batorego – zniszczony słupek i lustro,
    3) droga nr 4349P na odcinku Kuczków-Chrzanów – zniszczone znaki A-3 i A-4,
    4) droga nr 4334P ul. Prokopowska w m. Pleszew – zniszczony znak F-6,
    5) droga nr 4308P ul. Marszewska w m. Pleszew – zniszczony znak F-6,
    6) droga nr 4329P ul. R. Dmowskiego w m. Kowalew – zniszczony znak F-6 oraz wyblaknięty znak D-1,
    7) droga nr 4309P ul. B. Chrobrego w m. Kowalew – zniszczone znaki T-6 i D-1,
    8) droga nr 4309P ul. Koźmińska w m. Pleszew – zniszczone znaki T-6,
    9) droga nr 4334P ul. Prokopowska w. Pleszew – wyblaknięty znak D-4a,
    10) droga nr 4336P ul. Malińska w. Pleszew – skrzywiony znak B-2,

2. w zakresie **zastosowania** znaków drogowych, sygnałów drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego:
    1) droga nr 4369P ul. Kaliska w m. Pleszew – brak znaku D-6 przed przejściem dla pieszych,

2) droga nr 4340P – brak tablicy E-17a i E-18a Rokutów

II. ZALECENIA POKONTROLNE

1. Należy usunąć niezgodności wskazane w pkt I protokołu kontroli i doprowadzić organizację ruchu w terenie do stanu zgodnego z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

2. Organ zarządzający ruchem na drodze w trybie § 12 ust. 6 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia z 23.09.2003 r. wyznacza termin 30 dni na doprowadzenie organizacji ruchu do właściwego stanu poprzez:
   a) uzupełnienie brakujących znaków drogowych
   b) naprawę zniszczonych znaków drogowych

3. Organ zarządzający ruchem na drodze zobowiązuje zarządcę drogi do przekazania w terminie 30 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli informacji o podjętych działaniach mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

STAROSTA
Maciej Wasielewski

.....

(podpis organu zarządzającego ruchem na drodze)

Otrzymują:
1) a/a
2) zarząd drogi